

Số: 108 /BC-UBND

Vị Thanh, ngày 29 tháng 5 năm 2012

BÁO CÁO

Về tình hình triển khai tiến độ thực hiện dự án: Cụm công nghiệp, kho tàng và bến bãi xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp ngày 04/5/2012 về tình hình triển khai tiến độ thực hiện dự án: Cụm công nghiệp, kho tàng và bến bãi xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (giai đoạn 2). UBND thành phố Vị Thanh báo cáo về tình hình triển khai thực hiện như sau:

Dự án Cụm công nghiệp, kho tàng và bến bãi xã Tân Tiến được UBND tỉnh Hậu Giang quy hoạch đất và thông báo thu hồi đất ngày 04/01/2011 tại quyết định số 02/QĐ-UBND với diện tích khoảng 41,5ha và giao cho thành phố Vị Thanh thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án.

- Giai đoạn 1, Thành phố đã chi trả bồi thường và giải phóng mặt bằng với diện tích 8,4 ha vào tháng 7/2011, có 20 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 15 hộ được bố trí tái định cư tại khu dân cư tái định cư Cataco.

- Để tiếp tục thực hiện 33,10 ha còn lại của dự án ngày 10 tháng 5 năm 2012 thành phố Vị Thanh đã triển khai đến các hộ dân có nhà, đất, hoa màu nằm trong phạm vi giải tỏa của dự án về kế hoạch thực hiện, Thành phố sẽ chia làm 02 giai đoạn thực hiện như sau:

+ Giai đoạn 02 (tiếp giai đoạn 1 nêu trên): thực hiện khoảng 16,7ha, thời gian tháng 05/2012. Có khoảng 42 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 17 hộ có nhà ở phải bố trí tái định cư. Dự kiến sẽ chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng vào tháng 7 năm 2012.

+ Giai đoạn 3: diện tích còn lại 16,4ha, sau khi UBND tỉnh giao đất giai đoạn 2 (16,7ha) cho nhà đầu tư, Thành phố sẽ thực hiện điều tra, đo đạc vào tháng 8 năm 2012 và chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư vào tháng 11 năm 2012.

Về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư vẫn thực hiện theo phương án đã được phê duyệt (như giai đoạn 1). Ý kiến của các hộ dân đồng ý với kế

hoạch thực hiện 02 giai đoạn còn lại của dự án và đề nghị sớm chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để các hộ di dời ổn định cuộc sống.

Trên đây là báo cáo về tình hình triển khai tiến độ thực hiện dự án: Cụm công nghiệp, kho tàng và bến bãi xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang;
- Lưu: VT. NCTH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Lâm Quang Lâm